



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 20-i ülésére

Szám: 1/1.6.2./2018.
Tárgy: Tájékoztató a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről
Melléklet: 2 db
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kirsner Erika, dr. Schoffer Attila
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja:

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva:

dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....


Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

.....

Véleményezésre megkapta:

Fördős Attila polgármester

.....

Előre haladási jelentés

2018.08.30.

Dunakanyar Kézilabda Akadémia Kivitelezési munkáiról

Tisztelt Polgármester úr!

Tisztelt Váci Önkormányzati Testület!

a Polgármester úrral történt megegyezés értelmében havi rendszerességgel fogunk tájékoztatást nyújtani a Dunakanyar Kézilabda Akadémia által finanszírozott és a jövőben üzemeltetett, utánpótlás neveléssel foglalkozó intézmény aktualitásairól. Íme az augusztusi riport.

A Dunakanyar Kézilabda Akadémia a 2600 Vác, HRSZ 1620/28 ingatlanon kivitelezővel 2018. június 13-án kivitelezési szerződést kötött. A munkaterület átadása a hónap végén formálisan is megtörtént, és a Kivitelező felvonult a munkaterületre. A kitűzési terv alapján megkezdődött az ütemterv szerint a Kollégiumi épületrész és hozzá tartozó összekötő nyaktag kitűzése. A folyamatot a Kivitelező folyamatos műszaki ellenőrzés mellett elvégezte, és ennek megfelelően a július hónapban elkészült a szerkezet építés első fázisa, leszedésre került a humusz, zsaluzásra került az alapok nagy része, illetve részben az alaptesti kialakítások el is készültek a mai napig, és továbbra is folyamatban vannak.

A leendő épületek közműellátásának érdekében a Kivitelező megkereste az ELMŰ-t, ez alapján az ideiglenes áram kiépítése megtörtént, és amint az ELMŰ a végleges áramról is megküldi a szerződést, a végleges elektromos betáplálás is kiépítésre kerül.

A DMRV részéről a víz és csatorna, illetve a TIGÁZ tekintetében is megindult a fejlesztést, mindkét esetben a szolgáltató válasza alapján még idén megkezdjük a végleges közművek kiépítéséhez szükséges folyamatokat.

A meglévő épületben szükséges építészeti átalakítások a fenti szerkezetépítési és közműfejlesztési folyamatokkal egy időben a meglévő épületben lévő szükséges bontási munkákkal (padló, falburkolatok, szükséges fal bontások) szintén megtörténtek, a meglévő épületben kijelölésre került a végleges padlószint, a kőműves munkák ennek megfelelően a jövő héten indulnak.

Alapvető fontosságú, hogy mind a végleges terepszintek, de főleg, a fő beközeledő út kiépítése miatt jelentős mennyiségű föld került megmozgatásra a területen, ennek deponálása az aktuálisan megoldandó egyik legfontosabb feladatunk.

Üdvözlettel:

VÁC VÁROS KÉZILABDA SPORTJÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám: 18702738-1-13

Kirsner Erika

Kirsner Erika

Elnök

Dunakanyar Kézilabda Akadémia

Tájékoztató

Jelen pillanatban a következőképpen állunk a KSE Csarnok építésével:

A szerkezetkész állapot mellett a küzdőtér világítása kész, a fűtőrendszer használatra előkészítve a villanszerelés 80 %-os. A következő lépésben szeptember folyamán az építőmesteri munkálatokból a küzdőtér tűzvédelmi festése történik valamint az öltözők csempézése és aljzatának estrich betonozása valamint az egyéb porolással járó munkálatok befejezése, hogy szeptember végén, október elején megkezdődjön a parkettázás. A Juhász iskola kültéri pályája szállítás alatt van az USA-ból, amint megérkezik, akkor küldök értesítést, hogy a pálya lerakása mikor történjen, tekintettel az Iskola tetőcseréje kapcsán történt beázás okozta kellemetlenségre.

Üdvözlettel:

dr. Schoffer Attila s.k.

Váci KSE elnök