



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 13-i ülésére

Szám: 1/2274/2018.
Tárgy: Tájékoztató a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről
Melléklet: 2 db
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kirsner Erika, dr. Schoffer Attila
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 3 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja:

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva:

dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta:

Fördős Attila polgármester

.....



Vác a Dunakanyar szíve

MEMO

2018.11.23

Dunakanyar Kézilabda Kivitelezési munkáinak előrehaladásáról

A Dunakanyar Kézilabda Akadémia a 2600 Vác, HRSZ 1620/28 ingatlanon a Kivitelező az I. ütembe tartozó munkák közül kialakította az I. ütemben, tehát a kollégiumi épületrészben a felújításra kerülő épületrész belső falszerkezeteit. A tél érkezésével a nedves és hideg időjárás miatt az épület téli bezárása kiemelten fontos, így a külső nyílászárókat leszállították a helyszínre, és jelenleg beépítésük zajlik, hogy a téli időszakban az épület belső részén a munkálatok zavartalanok legyenek. A végleges közművek közül a végleges víz betáplálás kiépítéséhez a víz csatlakozást kivitelező feltárta. A pozíció miatt kisajátítást kell végezni, amelyhez a szükséges geodéziai és egyéb eljárásokat megindítottuk. Az esővíz bekötéséhez a nyílt árok ugyancsak geodéta által bemérésre kerül, illetve ugyanígy járunk el a szennyvíz és gáz esetében is, végül az összes közműről áttekintő genplan kerül átadásra a Főmérnökség részére. Építészeti szempontból a kerékpártároló és terasz kialakítása, illetve a kollégiumi szobák építészeti munkáinak (pl. kartonozás) lezárása zajlik, melyből a következő héten mintaszoba készül. Megkezdődik a külső homlokzat hőszigetelése, gépészeti szempontból alapszerelési munkálatokat, és napelemes rendszer, valamint a vízellátás kiépítése zajlik, amelyet tűzvédelmileg minősített rendszerrel végzünk. A kollégiumi szobák légtechnikáját VRV rendszerrel alakítjuk ki, amely a kor színvonalának megfelelő, modern technológia. Elektromos szempontból elkészülnek a kollégiumi szobák alapszerelései, és következő héten a kapcsoló és dugalj pozíciók véglegesednek. A sportcsarnoki épületrész szerkezetépítésének első fázisát lezártuk, jelenleg a szerkezetépítés következő fázisának előkészítése zajlik. **Főmérnökséggel együttműködésünk folyamatos, segítségükre továbbra is számítunk (kapu megszüntetés, közművek, elektromos légvezeték kiváltás stb.)** A munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak, az időjárás megfelelőse esetén annak megfelelően fognak a következő hetekben is lezajlani.

Kirsner Erika

Elnök

Dunakanyar Kézilabda Akadémia

VÁC VÁROS KÉZILABDA SPORTJÁÉRT
KÖZALAPITVÁNY
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám: 10712739-1-13

Címzett Polgármester Úr!

Ezen pillanatban a következőképpen állnak a KSE felújítási munkái:

Az előző beszámolóhoz képest a szendvicstanácsok végső rögzítése elkészült, a sérült asztalok elemek kieserítésre kerültek, így ezek a munkafázisok elkészültek. A belső építészeti munkálatok folytatódtak.

Vác, 2018-12-05

Ldvözlettel:
dr. Schöffler Attila
Váci KSE elnök

