

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2015. március 09-i. ülésére

Szám: 1/14-5/2015.

Tárgy: Tájékoztató az árvízvédelmi projektről
Melléklet: -

Előterjesztő: Dr. Rubin Rita projektmenedzser
Készítette: ua.
Előadó:

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 8 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja:

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Jogi Osztály




Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita Jegyző


Nincs / az alábbi:



**Véleményezésre
megkapta:** Kókény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály vezetője




**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila Polgármester



Vác Város Önkormányzata

„Hatékony Árvízvédelem Vácon”
KEOP-2.1.2/2F/09-11/2012-0006



Projektmenedzsment beszámoló

2015.02.01. – 2015.02.28.

1. A beszámoló időszakában elvégzett projektmenedzsment feladatok

A projekt megvalósítás során a 3 pontban ismertetett szolgáltatások igénybevételekhez, a projekt megvalósításához szükséges menedzsment feladatok ellátásában az EUPRO Projektmenedzsment Kft. konzorciuma segíti Vác Város Önkormányzatát.

A Projektmenedzsment szervezet a megvalósítás 2015.02.01. – 2015.02.28. közötti időszakában a következőkben részletesen ismertetésre kerülő módon támogatta a Kedvezményezettet.

1.1 Segítségnyújtás és közreműködés a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásának koordinálásában

- A 2015. február 5. napján benyújtott – a szakaszolási kérelmet tartalmazó – Támogatási szerződésmódosítási kérelem jelenleg elbírálás alatt van.
- 2015. február 15-én az UVATERV Zrt teljesítette a szakaszolt projekthez tartozó tender szintű kiviteli tervet, amelynek engedélyezési kérelmét Kedvezményezett 2015. február 25-én benyújtotta, jelenleg a közműszolgáltatóval folyamatban vannak az engedélyezéssel kapcsolatos egyeztetések.
- Jelenleg folyamatban van az ÉSZ-KER Kft. részéről a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz tartozó ajánlati felhívás és dokumentáció előkészítése, amelynek jóváhagyását követően feltölt a közbeszerzési szakértő az NFM részére az EMIR rendszerben minőségbiztosítás céljából.

1.2 Segítségnyújtás és közreműködés a projekt pénzügyi menedzselésében

A projektmenedzsment szervezet elkészítette a projektszakaszolásnak megfelelően a módosított pénzügyi ütemtervet.

A beszámoló időszaka alatt kifizetési kérelem, előlegigénylési kérelem, valamint az általános forgalmi adó előzetes megtérítésére irányuló kérelem nem került benyújtásra.

1.3 Helyszíni ellenőrzések segítése, részvétel az ellenőrzésben

nem releváns

2. Projekt áttekintő adatai

Pályázat adatai

Pályázat főbb adatai

Projekt címe	„Hatékony Vácon”	Árvízvédelem
Projektazonosító száma	KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006	
Kedvezményezett neve	Vác Város Önkormányzata	
Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.04.16.	
Támogatás elszámolható összköltsége	2.220.000.000.- Ft	
Támogatás intenzitása	100%	
Támogatás mértéke	2.220.000.000.- Ft	
Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtásának napja:	2015.02.05.	
Önerő mértéke	nem releváns	
Projekt megvalósítás tervezett kezdete	2015.09.01.	
Projekt tervezett megvalósítása	2015.11.30. (I. szakasz), és 2016.12.31. (II. szakasz)	
Benyújtott változás bejelentők száma	1	
Benyújtott kifizetési kérelmek és időszakos beszámolók száma	-	
Beszámoló időszaka	2015.02.01. – 2015.02.28.	

2.2. Projektelemelek szerződéses adatai

Projektelelem	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Ingtalan és kapcsolódó vagyoni értékű jog				
Terület-előkészítés, területrendezés				

Projektcím	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Építési munkák				
Projektmenedzsment	Eupro Projektmenedzsment Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.)	2013.09.16.	12.900.000.-	12.900.000.-
Közbeszerzés	TRE-MIX Kft.	2013.07.29.	1.100.000.-	1.100.000.-
	ÉSZ-KER Kft.	2013.09.05.	800.000.-	800.000.-
Mérmők feladatok	OVIKER Kft.	2013. 11.28.	12.000.000.-	12.000.000.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása				
Egyéb projekt				

3. Bevezetés, előzmények

3.1 A Projekt tartalmának rövid áttekintése

Vác Város Önkormányzata 2012.05.03. napján pályázatot nyújtott be a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006 című pályázati konstrukció keretében a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” címen.

A Projekt célja: Vác Város árvízvédelmének megfelelő ellátása mobilgát építésével

A pályázat 2013. április 16. napján pozitív támogatói döntésben részesült és 1 498 717 482 Ft összegű támogatást nyert a 1 498 717 482 Ft összköltségű projektjavaslat.

A Kormány 1866/2014. (XII.30.) számú határozatával a támogatási összeget 2.220.000.000.- Ft-ra emelte.

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta.

Kedvezményezett 2015. február 5. napján támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, amelyben a projekt szakaszolását kéri.

4. Projekt megvalósítás szakaszai

4.1 Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

nem releváns.

4.2 Közbeszerzés

A Közbeszerzési Szakértő (a továbbiakban: HKT) kiválasztása, még a projektet előkészítő szakaszban megtörtént és a TRE-MIX Kft. került ki nyertes ajánlattevőként, amellyel 2010.02.05. napján megbízási szerződést kötött Kedvezményezett a projekt megvalósítási szakaszára is (nyertesség esetén).

Miután Kedvezményezett támogatást nyert a fenti azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszára is, HKT közreműködésével Kedvezményezett közbeszerzési eljárást folytatott le 2013. június 27. napján a projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában. Az összegezés megküldésére 2013. július 31-én került sor, a nyertes ajánlattevő az EUPRO Projektmenedzsment Kft. volt. A szerződéskötés napja: 2013.09. 16.

2013.10.10-én a projekt tárgyában a műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátása tárgyában ugyancsak közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely során az OVIBER Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Az összegezés megküldésének napja: 2013.11.14., a szerződéskötés napja pedig: 2013.11.18.

A tájkoztatás és nyilvánosság közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívásának előkészítése folyamatban van.

A TRE-MIX Kft.-vel szerződésmódosításra került sor 2013.07.29-én, továbbá az ÉSZ-KER Kft.-vel 2013.09.03-án kötött megbízási szerződés értelmében utóbbi folytatja le az építési tárgyában a közbeszerzési eljárást.

Az kivitelezési munkák tárgyában a közbeszerzési eljárás köteteit a módosult árvízszintnek megfelelően az illetékes kollégák átdolgozták, és ennek megfelelően 2014. októberében FIDIC sárga könyv szerinti kiírás megküldésre került a NFM részére előzetes minőségbiztosítás céljából.

Ezt követően 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta. A szakaszolásnak megfelelően a közbeszerzési szakértő a projektmenedzsment szervezettel közösen módosítja az ajánlati felhívást és dokumentációt az I. szakasz műszaki, pénzügyi és szerződéses részleteinek megfelelően.

4.3 Építési munkák

nem releváns

4.3.01 Kiviteli terv elkészítése

nem releváns

4.3.02 Terület-előkészítés, területrendezés

nem releváns

4.3.03 Építési munkák

nem releváns

4.4. Mérnök feladatok

A közbeszerzés eljárás megindításának dátuma 2013.10.09., amely eljárás nyertes ajánlattevője az OVIBER Kft. volt, akivel a vállalkozási szerződés 2013 novemberében megkötésre került.

4.5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatás, nyilvánosság közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.

4.6. Egyéb projektelelem

nem releváns

4.7. Megvalósulás állása az ütemtervhez képest

Feladat	Támogatási Szerződés (módosítási kérelem) szerint	Aktuális állás
Ingtalan és kapcsolódó vagyoni értékű jog	nem releváns	
Terület-előkészítés, területrendezés Lószarmentesítés / Régészet	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés;
Építési munkák	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés; n
Projektmenedzsment	2014.09.16.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés a)	2013.08.16.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés b)	2010.02.05.	szerződéskötés megtörtént
Mérnök feladatok	2013.09.23.	szerződéskötés megtörtént
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	2014.08.01.	nincs vállalkozói szerződés
Egyéb projektelelem	nem releváns	nem releváns

4.8. Eltérés kezelése érdekében tervezett, megtett lépések

Támogatási szerződés módosítás benyújtása megtörtént.

5. Elvégzendő feladatok

5.1. A következő időszakban felmerülő pénzügyi menedzsment feladatok

2015. február hónapban nem várható kifizetési kérelem benyújtása.

5.2. A projekt útvonalterv szerinti előrehaladása kapcsán felmerülő feladatok

5.2.1. Beszerzések, szolgáltatások szerződés szerű teljesülése

Az kivitelezési és PR feladatok ellátása tárgyában megindítandó közbeszerzési eljárás megindításában történő közreműködés, valamint az eljárás gördülékeny lefolytatásában koordinálása.

5.2.2. Projektértekezletek szervezése, koordinálás

Közbeszerzési Munkacsoport összehívása várható a PR feladatok ellátása tárgyában megindításra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.

5.2.3. Kommunikációs tervben foglaltak megvalósulása

nem releváns

Budapest, 2015. március 2.

dr. Rubin Rita

Projektmenedzser
EUPRO Projektmenedzsment Kft.

A beszámoló tartalmát megismertem, azt elfogadom:

Vác, 2015. március 2.

Kedvezményezett