



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága  
2015. év február hónap 10. napi ülésére

Szám: 9/6-1/2015  
Tárgy: Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról  
2015. év február hónap

Melléklet: - TDM beszámoló (1. számú melléklet)  
- Árvízvédelem - beszámoló (2. számú melléklet)

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester  
Készítette: Szabó Andrea, főépítész munkatárs  
Előadó: Espár Péter, Papp Ildikó, Sebesvári Judit

Előzmény/korábbi döntés: 175/2007. (IX. 27.) sz. Kt. határozat  
Terjedelem: 14...oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: -

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita  
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta:

Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta:

Pető Tibor  
alpolgármester

## Tisztelt Bizottság!

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

PROJEKTEK		
1	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Tudásközpont	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	<b>Központi parkoló</b>	A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a használatbavételi eljárás folyik. A növényzet végleges, teljes visszatelepítése tavasszal fejeződik be.
6	VKRP	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
7	Laktanya	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
8	<b>Központi pályaudvar + 71-es vonal</b>	<p>1. Zajvédő falak meghosszabbítására a város a Képviselő-testület határozatának megfelelően elküldte a kérelmét a minisztériumhoz, illetve a NIF Zrt-hez.</p> <p>2. A vasútállomásnál kialakítandó P+R parkolók kialakítása folyamatban van. A már elkészült parkoló-részek nem kerültek átadásra.</p> <p>3. A Naszály úti új gyalogos-kerékpáros parkoló műszaki átadása 2015. február 3-án megkezdődött.</p> <p>4. Az „aktuális” információk továbbra is megtalálhatók Vác város honlapján, melyek a jobboldali oldalsáv tetején található MÁV logó képére kattintva érhetők el.</p> <p>5. A beruházásról szóló információk a <a href="http://www.facebook.com/nifzrt">www.facebook.com/nifzrt</a> oldalon is elérhetőek.</p> <p>6. A vasútállomás átépítését célzó beruházás mellett folyamatban van az alsóvárosi P+R parkolók kiépítése is.</p> <p>7. A Kormány az 1696/2014. (XI.26.) számú határozatában elfogadta a városi, valamint a vasúthálózathoz kapcsolódó átszálló csomópontok és hozzávezető közösségi közlekedési infrastruktúra középtávú előkészítési és építési feladatait tartalmazó indikatív projektlistát, mely tartalmazza a Rákospalota-Újpest – Veresegyház – Vác vonal korszerűsítését is a 2015. január 1-je után indítani tervezett projektek között, illetve a Közúti projektlistából, a Vasúti és vízi közlekedési projektlistából, valamint a Városi és elővárosi közlekedési projektlistából a nettó 75 millió euró teljes elszámolható költséget meghaladó projektek között.</p>
9	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Városrészi alközpontok	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
11	Liget tájrehabilitáció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	<b>Várrekonstrukció</b>	<p>1. A 2014-ben nyitott, valamint korábbi kutatóárkok egy része betemetésére került 2014. decemberében.</p> <p>2. A várfal alatti korábban elzárt terület a nagyközönség számára megnyitásra került. A téli időjárásra tekintettel az információs táblákat a város csak tavasszal helyezi ki.</p> <p>3. A régészeti feltárások folytatására a város az NKA-hoz pályázatot nyújtott be. A döntés 2015. februárjában várható.</p>
13	Városháza tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
14	Vác, a magyar rózsák városa program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

16	Múzeum tömb	1. A Március 15. tér 19. számú ingatlan múzeumi kiállítóterében 2015. júniusáig kell megvalósítani az új helytörténeti kiállítást, mely beruházás pályázati pénz segítségével valósul meg. Ebből az összegből a jóváhagyott tervek alapján 2015. januárjában megkezdődtek a földszinti terek felújításának kivitelezési munkái. A teljes beruházás megvalósításához, így a támogatás felhasználásához további önerő biztosítása szükséges, mely a 2015. évi költségvetésben betervezésre kerül.
17	Testvérvárosok háza és piac	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
19	Lokális kerékpárút hálózat	Naszály úti szakasz út- és közmű terveinek engedélyeztetése folyamatban van.
20	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium észrevételeinek megfelelően a tervezési szerződés szerinti megvalósíthatósági tanulmány kiegészítésre került, mely tanulmányt így a minisztérium jóváhagyott. Az intermodális csomópontok megvalósítására a város pályázati lehetőségeket keres. A leadott tanulmányok elérhetők, letölthetők a városi honlapról: <a href="http://www.vac.hu/Informaciok/Kozlekedesfejlesztesi-terv/Kozlekedesfejlesztesi-koncepcio-2014-2030">www.vac.hu/Informaciok/ Közlekedésfejlesztési terv/ Közlekedésfejlesztési koncepció 2014-2030</a> .
21	Iskolaváros	Iskolaváros fejlesztési lehetőségeiről a Stratégiai munkacsoport a soron következő ülésen tárgyal a következő témákban: versenyuszoda, jégpálya kialakításának lehetősége, javaslatok a szabályozási terv változtatására, felsővárosi intermodális csomópont kialakításának lehetősége, stb.
22	Vác-felső vasúti megálló	Lásd 21. pont.
23	Komplex pihenőhely	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Temető	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
25	Korzó	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
26	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
27	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Volt Híradás területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	Volt Vágóhid területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
30	Volt Forte területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Versenyuszoda	Lásd 21. pont.
32	Külön szintű csomópontok	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	M2 felbővítése (12,3 + 50,1 km)	A Kormány az 1696/2014. (XI.26.) számú határozatában elfogadta az országos gyorsforgalmi- és főúthálózat középtávú előkészítési és építési feladatait tartalmazó indikatív projektlistát, melyen a 2015. január 1. után indítani tervezett projektek között szerepel az M2 fejlesztése Budapest – Vác között (2×2). Ugyancsak szerepel a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) közúti projektek között az M2 fejlesztése (előkészítés 2018-ig) Vác-Hont, Parassapuszta, országhatár között (2×1), illetve ennek építése 2016. után. A hivatkozott határozatban elfogadta a Kormány a Közúti projektlistából, a Vasúti és vízi közlekedési projektlistából, valamint a Városi és elővárosi közlekedési projektlistából a nettó 75 millió euró teljes elszámolható költséget meghaladó projekteket, melyek között szintén szerepelnek fenti fejlesztések.
34	C telep	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	Művelődési ház felújítása és környéke rendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
36	Vásártér	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

37	<b>Szálloda és fürdő</b>	A volt Rendőrség épülete tulajdonost váltott. Az új tulajdonos külföldi. A hasznosítási tervekről a város hivatalos információval nem rendelkezik.
38	Börtön	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Új vásártér	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Útfelújítások	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	<b>Körforgalmak, forgalomcsillapítás</b>	A Kosdi út - Telep utcai körforgalom korábban engedélyezett tervei szerinti járdaburkolatok kialakítása elkészült. A munkák folytatására a 2015. évi költségvetésben tervezett be a város fedezetet.
43	Déli Ipari és Kereskedelmi Központ	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Kemping	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Erdőprogram	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	<b>Közműfejlesztés</b>	KEOP pályázat – közvilágítás korszerűsítése: A kivitelező pályáztatás (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) során beérkezett ajánlat, illetve a szerződéstervezet jóváhagyásra került. A szerződéskötés folyamatban van. A beruházással elérni kívánt költségmegtakarítás cca. 29 mFt/év. (Éves költségünk jelenleg 75 millió Ft, tehát kb. 39%-os megtakarítás várható).
47	Zöldprogram	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	<b>VKRP I/b</b>	A Március 15. tér 10. számú ház 2013. júniusában ért sérülése miatt szükséges megerősítési munkák január végén megkezdődtek. Az épület felújításának folytatására (zárófödém megerősítése és tetőfelújítás) a város pályázatot nyújtott be az NKA-hoz. Döntés 2015. februárjában várható.
49	Új kórház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	<b>Hulladékgazdálkodás</b>	Kísérleti jelleggel a 3. számú választókerületben december hónapban bevezetésre került a „Szelektív a házhoz megy” program. A bevezetés óta 3 begyűjtés történt, amellyel kevesebb összegyűjtött szelektív hulladék elszállítására került sor, mint a közös gyűjtés alkalmával. Valószínűsíthető, hogy részben továbbra is a máshol található közös gyűjtőket használja a lakosság, illetve az is előfordulhat, hogy felhagyott a szelektív gyűjtéssel.
51	<b>Panel program</b>	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete nem tartalmaz erre támogatási keretet.
52	Rekreációs park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
53	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	<b>Árvízvédelem</b>	Mobilgát: Külön tájékoztató a 2. számú mellékletben.
56	Szabadstrand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
58	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	<b>Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)</b>	A közgyűjtemények raktár bővítésének kérdését a Stratégiai munkacsoport a soron következő ülésen tárgyalja.
60	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
61	Táv munka ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
62	E-város	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
63	Ökováros	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
64	Utcaközösség	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
65	Váchoz kötődő rendezvények	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

TOVÁBBI PROJEKT		
66	Humán és szociális infrastruktúra	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)		
67	Gördeszka program	A projekt I. üteme befejeződött. A folytatásra az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezete nem tartalmaz forrást.
68	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	Az előző beszámolóhoz képest nem történt.
69	Szoborkarbantartás	A városi szobrok (kiemelten a műemlék szobrok) karbantartása, állagmegóvása, az értékmegőrzés fontos városi feladat. A város pályázatot nyújtott be az NKA-hoz a Kőszentes híd restaurálása tárgyában. Döntés 2015. februárjában várható.
70	I. Világháborús emlékmű	A restaurált és kiegészített szoborcsoport elemei jelenleg a város Főterén láthatóak. A felállítással kapcsolatos építési munkák folyamatban vannak. A kivitelezés várható befejezése 2015. május közepe.

Vác, 2015. február 4.



Fördős Attila s.k.  
polgármester



Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a **KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004** TDM pályázattal kapcsolatosan az előző Bizottsági ülés óta nem történt változás, a záró beszámoló hiánypótlás elfogadása továbbra is folyamatban van.

Kérjük a fenti tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Vác, 2015. február 04.

Papp Ildikó s.k.

ügyvezető

Vác Város Önkormányzata

## **„Hatékony Árvízvédelem Vácon”**

**KEOP-2.1.2/2F/09-11/2012-0006**



**Projektmenedzsment beszámoló**

2015.01.01. – 2015.02.01.

## **1. A beszámoló időszakában elvégzett projektmenedzsment feladatok**

A projekt megvalósítás során a 3 pontban ismertetett szolgáltatások igénybevételekhez, a projekt megvalósításához szükséges menedzsment feladatok ellátásában az EUPRO Projektmenedzsment Kft. konzorciuma segíti Vác Város Önkormányzatát.

A Projektmenedzsment szervezet a megvalósítás 2015.01.01. – 2015.02.01. közötti időszakában a következőkben részletesen ismertetésre kerülő módon támogatta a Kedvezményezetett.

### **1.1 Segítségnyújtás és közreműködés a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásának koordinálásában**

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta.

A projektmenedzsment szervezet a beszámoló időszakában több alkalommal egyeztetett a Kedvezményezetettel, valamint 2015. január 30. napján a Kedvezményezetettel közösen személyes egyeztetést folytatott le a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársaival a projektszakaszolás végleges részletei tárgyában.

A projektmenedzsment szervezet 2015. február 4-én elkészítette, 2015. február 5. napján pedig benyújtott a Támogatási Szerződés módosítási kérelmét, amely egyben a szakaszolási kérelmet is tartalmazza. A szakaszolási kérelemnek megfelelően Az I. szakaszban a börtön épülettől a révlejáróig valósulna meg 492 folyóméter mobilgát az új mértékadó árvzszint figyelembe vételével, amely az elszámolható összköltségének cca. 25%-át jelenti. Az II. szakaszban a KEHOP programozási időszakban a révlejárótól a Gombás patakig valósulna meg az új MÁSZ figyelembe vételével az 1303 folyóméter mobilgát rendszer, amely az elszámolható összköltségének cca. 75%-át jelenti.

### **1.2. Segítségnyújtás és közreműködés a projekt pénzügyi menedzselésében**

A projektmenedzsment szervezet elkészítette a projektszakaszolásnak megfelelően a módosított pénzügyi ütemtervet.

A beszámoló időszaka alatt kifizetési kérelem, előlegigénylési kérelem, valamint az általános forgalmi adó előzetes megtérítésére irányuló kérelem nem került benyújtásra.

### **1.3 Helyszíni ellenőrzések segítése, részvétel az ellenőrzésben**

nem releváns



## 2. Projekt áttekintő adatai

### 2.1 Pályázat adatai

Pályázat főbb adatai	
Projekt címe	„Hatékony Árvízvédelem Vácon”
Projektazonosító száma	KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006
Kedvezményezett neve	Vác Város Önkormányzata
Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.04.16.
Támogatás elszámolható összköltsége	2.220.000.000.- Ft
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás mértéke	2.220.000.000.- Ft
Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtásának napja:	2015.02.05.
Önerő mértéke	nem releváns
Projekt megvalósítás tervezett kezdete	2015.09.01.
Projekt tervezett megvalósítása	2015.11.30. (I. szakasz), és 2016.12.31. (II. szakasz)
Benyújtott változás bejelentők száma	1
Benyújtott kifizetési kérelmek és időszakos beszámolók száma	-
Beszámoló időszaka	2015.01.01. – 2015.02.01.

### 2.2 Projektelemelek szerződéses adatai

Projektelelem	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog				
Terület-előkészítés, területrendezés				

Projektelelem	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Építési munkák				
Projektmenedzsment	Eupro Projektmenedzsment Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)	2013.09.16.	12.900.000.-	12.900.000.-
Közbeszerzés	TRE-MIX Kft.	2013.07.29.	1.100.000.-	1.100.000.-
	ÉSZ-KER Kft.	2013.09.05.	800.000.-	800.000.-
Mérnök feladatok	OVIBER Kft.	2013. 11.28.	12.000.000.-	12.000.000.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása				
Egyéb projektelelem				

## 3. Bevezetés, előzmények

### 3.1 A Projekt tartalmának rövid áttekintése

Vác Város Önkormányzata 2012.05.03. napján pályázatot nyújtott be a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006 című pályázati konstrukció keretében a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” címen.

A Projekt célja: Vác Város árvízvédelmének megfelelő ellátása mobilgát építésével

A pályázat 2013. április 16. napján pozitív támogatói döntésben részesült és 1 498 717 482 Ft összegű támogatást nyert a 1 498 717 482 Ft összköltségű projektjavaslat.

A Kormány 1866/2014. (XII.30.) számú határozatával a támogatási összeget 2.220.000.000.- Ft-ra emelte.

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta.

## 4. Projekt megvalósítás szakaszai

### 4.1 Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

nem releváns.

### 4.2 Közbeszerzés

A Közbeszerzési Szakértő (a továbbiakban: HKT) kiválasztása, még a projektet előkészítő szakaszban megtörtént és a TRE-MIX Kft. került ki nyertes ajánlattevőként, amellyel 2010.02.05. napján megbízási szerződést kötött Kedvezményezett a projekt megvalósítási szakaszára is (nyertesség esetén).

Miután Kedvezményezett támogatást nyert a fenti azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszára is, HKT közreműködésével Kedvezményezett közbeszerzési eljárást folytatott le 2013. június 27. napján a projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában. Az összegezés megküldésére 2013. július 31-én került sor, a nyertes ajánlattevő az EUPRO Projektmenedzsment Kft. volt. A szerződéskötés napja: 2013.09. 16.

2013.10.10-én a projekt tárgyában a műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátása tárgyában ugyancsak közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely során az OVIBER Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Az összegezés megküldésének napja: 2013.11.14., a szerződéskötés napja pedig: 2013.11.18.

A tájékoztatás és nyilvánosság közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívásának előkészítése folyamatban van.

A TRE-MIX Kft.-vel szerződés módosításra került sor 2013.07.29-én, továbbá az ÉSZ-KER Kft.-vel 2013.09.03-án kötött megbízási szerződés értelmében utóbbi folytatja le az építési tárgyában a közbeszerzési eljárást.

Az kivitelezési munkák tárgyában a közbeszerzési eljárás kötetit a módosult árvízszintnek megfelelően az illetékes kollégák átdolgozták, és ennek megfelelően 2014. októberében FIDIC sárga könyv szerinti kiírás megküldésre került a NFM részére előzetes minőségbiztosítás céljából.

Ezt követően 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta. A szakaszolásnak megfelelően a közbeszerzési szakértő a projektmenedzsment szervezettel közösen módosítja az ajánlati felhívás és dokumentációt az I. szakasz műszaki, pénzügyi és szerződéses részleteinek megfelelően.

### 4.3 Építési munkák

nem releváns

#### 4.3.01 Kiviteli terv elkészítése

nem releváns

#### 4.3.02 Terület-előkészítés, területrendezés

nem releváns

#### 4.3.03 Építési munkák

nem releváns

#### 4.4 Mérnök feladatok

A közbeszerzés eljárás megindításának dátuma 2013.10.09., amely eljárás nyertes ajánlattevője az OVIBER Kft. volt, akivel a vállalkozási szerződés 2013 novemberében megkötésre került.

#### 4.5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatás, nyilvánosság közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Az eljárás megindításával kapcsolatban a Kedvezményezett visszajelzésére vár a projektmenedzsment szervezet.

#### 4.6 Egyéb projektelem

nem releváns

#### 4.7 Megvalósulás állása az ütemtervhez képest

Feladat	Támogatási Szerződés (módosítási kérelem) szerint	Aktuális állás
Ingtalan és kapcsolódó vagyon értékű jog	nem releváns	
Terület-előkészítés, területrendezés Lőszermentesítés / Régészet	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés;
Építési munkák	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés; n
Projektmenedzsment	2014.09.18.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés a)	2013.08.16.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés b)	2010.02.05.	szerződéskötés megtörtént
Mérnök feladatok	2013.09.23.	szerződéskötés megtörtént
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	2014.08.01.	nincs vállalkozói szerződés
Egyéb projektelem	nem releváns	nem releváns

#### 4.8 Eltérés kezelése érdekében tervezett, megtett lépések

Támogatási szerződés módosítás benyújtása megtörtént.

## 5. Elvégzendő feladatok

### 5.1 A következő időszakban felmerülő pénzügyi menedzsment feladatok

2015. február hónapban nem várható kifizetési kérelem benyújtása.

### 5.2 A projekt útvonalterv szerinti előrehaladása kapcsán felmerülő feladatok

#### 5.2.1 Beszerzések, szolgáltatások szerződészerű teljesülése

Az kivitelezési és PR feladatok ellátása tárgyában megindítandó közbeszerzési eljárás megindításában történő közreműködés, valamint az eljárás gördülékeny lefolytatásában koordinálása.

#### 5.2.2 Projektértekezletek szervezése, koordinálás

Közbeszerzési Munkacsoport összehívása várható a PR feladatok ellátása tárgyában megindításra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.

#### 5.2.3 Kommunikációs tervben foglaltak megvalósulása

nem releváns

Budapest, 2015. február 5.

---

dr. Rubin Rita


Projektmenedzser

EUPRO Projektmenedzsment Kft.

A beszámoló tartalmát megismertem, azt elfogadom:

Vác, 2015. február 5.

---



Kedvezményezett