

Vác Város Önkormányzata

**„Hatékony Árvízvédelem Vácon”
KEOP-2.1.2/2F/09-11/2012-0006**

Projektmenedzsment beszámoló

2014.10.01.-2014.11.30.

eupro PROJEKTMENEDZSMENT

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
www.eupro.hu; rubin@eupro.hu

eupro PROJEKTMENEDZSMENT

1. A beszámoló időszakában elvégzett projektmenedzsment feladatok

A projekt megvalósítás során a 3 pontban ismertetett szolgáltatások igénybevételekhez, a projekt megvalósításához szükséges menedzsment feladatok ellátásában az EUPRO Projektmenedzsment Kft. konzorciuma segíti Vác Város Önkormányzatát.

A Projektmenedzsment szervezet a megvalósítás 2014. 11.01. – 11.31. közötti időszakában a következőkben részletesen ismertetésre kerülő módon támogatta a Kedvezményezettet.

1.1 Segítségnyújtás és közreműködés a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásának koordinálásában

A Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes munkatársaival tartott egyeztetést követően a Projektmenedzsment Szervezet Támogatási Szerződés módosítás iránti kérelmet készítet, amelyet Kedvezményezett 2014. október 2. napján nyújtott be az NFM-hez. A kérelemben a projekt műszaki tartalmának módosítását, és a módosított műszaki tartalomnak megfelelően a fedezeti összeg növelését, valamint a projekt befejezésének határidejének módosítását kérelmezte.

A támogatási szerződésmódosítási kérelmet 2014. november 4-én elutasította az NFM, az elutasító döntés válaszolja a projekt folytatásának, megvalósításának lehetőségeit. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdése szerinti szakaszolás lehetősége kerülhet megvizsgálásra. Ennek feltételeit az NFM által Kedvezményezett részére megküldött útmutató részletezi.

A Kedvezményezett műszaki csoportja, a tervezési feladatokat ellátó UVATERV Zrt.-vel, és a projektmenedzsment szervezettel közösen 2014. november 26-án egyeztetést folytatott le a projekt szakaszolás lehetséges műszaki megoldásáról. A megoldás tervezetet az UVATERV Zrt. a legrövidebb időn belül elkészíti, amelyet Kedvezményezett és a projektmenedzsment szervezet az Országos Vízügyi Főigazgatósággal és a Belügyminisztériummal közösen egyeztetni fog műszaki megvalósítási és projekt elszámolási szempontból.

Ezzel párhuzamosan a Fidic sárga könyv szerinti kivitelezési közbeszerzési eljárás az NFM általi minőségbiztosítása az folyamatban van, várhatóan a szakaszolás miatt a dokumentáció módosítása válhat szükségessé.

1.2. Segítségnyújtás és közreműködés a projekt pénzügyi menedzselésében

A beszámoló időszaka alatt kifizetési kérelem, előlegigénylési kérelem, valamint az általános forgalmi adó előzetes megtérítésére irányuló kérelem nem került benyújtásra.

1.3 Helyszíni ellenőrzések segítése, részvétel az ellenőrzésben

nem releváns

2. Projekt áttekintő adatai

2.1 Pályázat adatai

Pályázat főbb adatai	
Projekt címe	„Hatékony Árvízvédelem Vácon”
Projektazonosító száma	KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006
Kedvezményezett neve	Vác Város Önkormányzata
Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.04.16.
Támogatás elszámolható összköltsége	1 498 717 482 Ft
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás mértéke	1 498 717 482 Ft
Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtásának napja:	2014.10.02.
Önerő mértéke	nem releváns
Projekt megvalósítás tervezett kezdete	2015.02.01.
Projekt tervezett megvalósítása	2015.10.31.
Benyújtott változás bejelentők száma	1
Benyújtott kifizetési kérelmek és időszakos beszámolók száma	-
Beszámoló időszaka	2014.11.01.-2014.11.30.

2.2 Projektelemelek szerződéses adatai

Projektelelem	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog				
Terület-előkészítés, területrendezés				

Projektelelem	Szállító	Szerződéskötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Építési munkák				
Projektmenedzsment	Eupro Projektmenedzsment Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.)	2013.09.16.	12.900.000.-	12.900.000.-
Közbeszerzés	TRE-MIX Kft.	2013.07.29.	1.100.000.-	1.100.000.-
	ÉSZ-KER Kft.	2013.09.05.	800.000.-	800.000.-
Mémők feladatok	OVIBER Kft.	2013. 11.28.	12.000.000.-	12.000.000.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása				
Egyéb projektelelem				

2.3 Projektmegvalósítás áttekintése

Projektelelem	Megvalósulás	Megvalósulás során felmerült probléma	Problémamegoldás /Javaslatok	Határidő
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog			nem releváns	
Terület-előkészítés, területrendezés Lőszermentesítés / Régészet	Ütemtervhez képest elmaradás tapasztalható	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2014.11.30. 2014.08.31.
Építési munkák	Ütemtervhez képest elmaradás tapasztalható	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2014.11.30.
Projektmenedzsment	Ütemterv szerinti	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2015.04.30.
Közbeszerzés	Ütemtervhez képest elmaradás tapasztalható	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2014.03.15

Projektelelem	Megvalósulás	Megvalósulás során felmerült probléma	Problémamegoldás /Javaslatok	Határidő
Mérnök feladatok	Ütemtervhez képest elmaradás tapasztalható	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2014.12.31
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	Ütemtervhez képest elmaradás tapasztalható	nem releváns	Támogatási Szerződés módosítása megtörtént	2015.04.30.
Egyéb projektelelem	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

3. Bevezetés, előzmények

3.1 A Projekt tartalmának rövid áttekintése

Vác Város Önkormányzata 2012.05.03. napján pályázatot nyújtott be a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006 című pályázati konstrukció keretében a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” címen

A Projekt célja: Vác Város árvízvédelmének megfelelő ellátása mobilgát építésével

A pályázat 2013. április 16. napján pozitív támogatói döntésben részesült és 1 498 717 482 Ft összegű támogatást nyert a 1 498 717 482 Ft összköltségű projektjavaslat.

4. Projekt megvalósítás szakaszai

4.1 Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

nem releváns.

4.2 Közbeszerzés

A Közbeszerzési Szakértő (a továbbiakban: HKT) kiválasztása, még a projektet előkészítő szakaszban megtörtént és a TRE-MIX Kft. került ki nyertes ajánlattevőként, amellyel 2010.02.05. napján megbízási szerződést kötött Kedvezményezett a projekt megvalósítási szakaszára is (nyertesség esetén).

Miután Kedvezményezett támogatást nyert a fenti azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszára is, HKT közreműködésével Kedvezményezett közbeszerzési eljárást folytatott le 2013. június 27. napján a projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában. Az összegezés megküldésére 2013. július 31-én került sor, a nyertes ajánlattevő az EUPRO Projektmenedzsment Kft. volt. A szerződéskötés napja: 2013.09. 16.

2013.10.10-én a projekt tárgyában a műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátása tárgyában ugyancsak közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely során az OVIBER Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Az összegezés megküldésének napja: 2013.11.14., a szerződéskötés napja pedig: 2013.11.18.

A tájékoztatás és nyilvánosság közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívásának előkészítése folyamatban van.

A TRE-MIX Kft.-vel szerződésmódosításra került sor 2013.07.29-én, továbbá az ÉSZ-KER Kft.-vel 2013.09.03-án kötött megbízási szerződés értelmében utóbbi folytatja le az építési tárgyában a közbeszerzési eljárást.

Az építési közbeszerzési eljárás előkészítése lezárult, az eljárást megindító 2014. augusztus 13-án feladásra került.

4.3 Építési munkák

„Vállalkozási szerződés „Hatékony árvízvédelem Vácon” Árvízvédelmi mű építése FIDIC piros könyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei között a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében” tárgyban 2014.08.13-án megjelent a 2014/S 155-277791 számú hirdetmény. Az ajánlattételi határidő 2014.09.29. 10.00 óra

4.3.01 Kiviteli terv elkészítése

nem releváns

4.3.02 Terület-előkészítés, területrendezés

nem releváns

4.3.03 Építési munkák

Az építési munkák ellátására indítandó közbeszerzési eljárások jelenlegi ütemezése alapján a munkálatok 2014. november hónapban kezdődhetnek meg.

4.4 Mérnök feladatok

A közbeszerzés eljárás megindításának dátuma 2013.10.09., amely eljárás nyertes ajánlattevője az OVIBER Kft. volt, akivel a vállalkozási szerződés 2013 novemberében megkötésre került.

Az építési munkák ellátására elindított közbeszerzési eljárások jelenlegi ütemezése alapján a munkálatok 2014 novemberében kezdődhetnek meg.

4.5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatás, nyilvánosság közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Az eljárás megindítása hamarosan megkezdődik.

4.6 Egyéb projekteleme

-

4.7 Megvalósulás állása az ütemtervhez képest

Feladat	Támogatási Szerződés szerint	Aktuális állás
Ingtalan és kapcsolódó vagyoni értékű jog	nem releváns	
Terület-előkészítés, területrendezés Lőszermentesítés / Régészeti	2014.04.01.	nincs vállalkozói szerződés
Építési munkák	2014.08.15.	nincs vállalkozói szerződés
Projektmenedzsment	2013.08.15.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés a)	2013.08.16.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés b)	2010.02.05.	szerződéskötés megtörtént
Mérnök feladatok	2013.09.23.	szerződéskötés megtörtént
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	2014.04.01.	nincs vállalkozói szerződés
Egyéb projekteleme	nem releváns	nem releváns

4.8 Eltérés kezelése érdekében tervezett, megtett lépések

Az eltérések kezelése érdekében Támogatási Szerződési kérelem benyújtás megtörtént. Jelenleg a kérelem elbírálása folyamatban van a Közreműködő Szervezet részéről. A módosítás érinti a beszerzési tervet, a projekt megvalósítás pénzügyi ütemezést.

5. Elvégzendő feladatok

5.1 A következő időszakban felmerülő pénzügyi menedzsment feladatok

2014. november hónapban nem várható kifizetési kérelem benyújtása

5.2 A projekt útvonalterv szerinti előrehaladása kapcsán felmerülő feladatok

5.2.1 Beszerzések, szolgáltatások szerződésszerű teljesülése

Az kivitelezési és PR feladatok ellátása tárgyában megindítandó közbeszerzési eljárás megindításában történő közreműködés, valamint az eljárás gördülékeny lefolytatásában koordinálása.

5.2.2 Műszaki tartalom változása

A 40/2014 (VIII.5.) BM rendelet hatálybalépése miatt műszaki tartalom módosítása érdekében projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés módosítását elkészítette. A kérelem elbírálása jelenleg folyamatban vagy.

5.2.3 Projektértekezletek szervezése, koordinálás

Közbeszerzési Munkacsoport összehívása várható a PR feladatok ellátása tárgyában megindításra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.

5.2.4 Kommunikációs tervben foglaltak megvalósulása

nem releváns

5.2.5 Horizontális vállalás és indikátorok teljesülése

Az indikátorok a támogatási szerződésmódosítási kérelemben módosításra kerültek, amelynek elbírálása folyamatban van.

Budapest, 2014. november 28.



dr. Rubin Rita

projektmenedzser

EUPRO Projektmenedzsment Kft.

A beszámoló tartalmát megismertem, azt elfogadom:

Vác, 2014. november 28.

Kedvezményezett