

# ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
2015. július 06-i. ülésére

Szám: 1/14-11/2015.  
Tárgy: Tájékoztató az árvízvédelmi projektről  
Melléklet: -  
Előterjesztő: Novák Zsófia projektmenedzser  
Készítette: ua.  
Előadó:  
Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 8 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja:

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály



Törvényességi észrevétel: Deákné Dr. Szarka Anita Jegyző


Nincs / az alábbi:



Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály vezetője



Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila Polgármester



Vác Város Önkormányzata

**„Hatékony Árvízvédelem Vácon”**  
**KEOP-2.1.2/2F/09-11/2012-0006**



**Projektmenedzsment beszámoló**

2015.06.01. – 2015.06.30.

## 1. A beszámoló időszakában elvégzett projektmenedzsment feladatok

A projekt megvalósítás során a 3 pontban ismertetett szolgáltatások igénybevételekhez, a projekt megvalósításához szükséges menedzsment feladatok ellátásában az EUPRO Projektmenedzsment Kft. konzorciuma segíti Vác Város Önkormányzatát.

A Projektmenedzsment szervezet a megvalósítás 2015.06.01. – 2015.06.30. közötti időszakában a következőkben részletesen ismertetésre kerülő módon támogatta a Kedvezményezettet.

### 1.1 Segítségnyújtás és közreműködés a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásának koordinálásában

Az NFM által megküldésre került a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció támogathatósági- elszámolhatósági szempontú ellenőrzéséről szóló támogató nyilatkozat, a minőségellenőrzési jelentéssel együtt. Az ebben feltárt minőségbiztosítással kapcsolatos észrevételek kidolgozása a projektmenedzsment szervezet közreműködésével megtörtént. Az elkészült anyag 2015. márciusában feltöltésre került az EMIR rendszerben. Ezt követően 2015. áprilisában ismételt minőségellenőrzési jelentés érkezett, amelyben újabb hiányosságok pótlására szólították fel a Kedvezményezettet. A kért módosítások kidolgozásra és feltöltésre kerültek. A javított dokumentáció elfogadásra került, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt megküldte a Kedvezményezett részére. Ez alapján a Közbeszerzési Munkacsoport 2015. május 27-i ülésén a közbeszerzés megindításáról döntött. A közbeszerzési hirdetmény 2015. május 28-án feladásra került. Ezt követően az egyik Ajánlattevő 2015. június 25. napján előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melyet a Közbeszerzési Munkacsoport 2015. június 30-án megtárgyalt és e kérelem 1-6. pontjait elutasította, míg a 7. pont elfogadásra került, ezért a módosított hirdetmény vált szükségessé.

### 1.2 Segítségnyújtás és közreműködés a projekt pénzügyi menedzselésében

A projektmenedzsment szervezet elkészítette a projektszakaszolásnak megfelelően a módosított pénzügyi ütemtervet.

A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása szerint a Kedvezményezett részére támogatási előleg nyújtható, az utófinanszírozásra megjelölt projektelemekre jutó támogatás 25%-ig. A projektmenedzsment szervezet az ehhez szükséges dokumentációt előkészítette, majd a Kedvezményezett jóváhagyása és aláírása után 2015. május 14-én a Közreműködő Szervezetnek megküldte az 1. számú előlegigénylési kérelmet.

### 1.3 Helyszíni ellenőrzések segítése, részvétel az ellenőrzésben

nem releváns

## 2. Projekt áttekintő adatai

### 2.1 Pályázat adatai

Pályázat főbb adatai	
Projekt címe	„Hatékony Árvízvédelem Vácon”
Projektazonosító száma	KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006
Kedvezményezett neve	Vác Város Önkormányzata
Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.04.16.
Támogatás elszámolható összköltsége:	2.220.000.000.- Ft
1. ütem:	589.632.000.-Ft
Támogatás intenzitása	100%
Támogatás mértéke összesen:	2.220.000.000.- Ft
1. ütem:	589.632.000.-Ft
Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtásának napja:	2015.02.05.
A Támogatási Szerződés 1. számú módosítás hatályba lépésének dátuma	2015.04.13.
Önerő mértéke	nem releváns
Projekt megvalósítás tervezett kezdete	2015.09.01.
Projekt tervezett megvalósítása	2015.11.30. (I. szakasz), és 2016.12.31. (II. szakasz)
Benyújtott változás bejelentők száma	1
Benyújtott kifizetési kérelmek és időszakos beszámolók száma	-
Beszámoló időszaka	2015.06.01. – 2015.06.30.

## 2.2 Projektelemekek szerződéses adatai

Projektelemekek	Szállító	Szerződés-kötés dátuma	Szerződés összege (nettó Ft)	Elszámolható összeg (nettó Ft)
Ingtalan és kapcsolódó vagyoni értékű jog				
Terület-előkészítés, területrendezés				
Építési munkák				
Projektmenedzsment	Eupro Projektmenedzsment Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.)	2013.09.16.	12.900.000.-	12.900.000.-
Közbeszerzés	TRE-MIX Kft.	2013.07.29.	1.100.000.-	1.100.000.-
	ÉSZ-KER Kft.	2013.09.05.	800.000.-	800.000.-
Mémók feladatok	OVIKER Kft.	2013. 11.28.	12.000.000.-	12.000.000.-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása				
Egyéb projektelemekek				

### 3. Bevezetés, előzmények

#### 3.1 A Projekt tartalmának rövid áttekintése

Vác Város Önkormányzata 2012.05.03. napján pályázatot nyújtott be a KEOP-2.1.2/2F-09-11-2012-0006 című pályázati konstrukció keretében a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” címen.

A Projekt célja: Vác Város árvízvédelmének megfelelő ellátása mobilgát építésével

A pályázat 2013. április 16. napján pozitív támogatói döntésben részesült és 1 498 717 482 Ft összegű támogatást nyert a 1 498 717 482 Ft összköltségű projektjavaslat.

A Kormány 1866/2014. (XII.30.) számú határozatával a támogatási összeget 2.220.000.000.- Ft-ra emelte.

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta.

Kedvezményezett 2015. február 5. napján támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, amelyben a projekt szakaszolását kéri.

A projektszakaszolásra vonatkozó 1. számú Támogatási Szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kedvezményezett által is. A szerződés hatályba lépésének napja: 2015.04.13.

## 4. Projekt megvalósítás szakaszai

### 4.1 Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

nem releváns.

### 4.2 Közbeszerzés

A Közbeszerzési Szakértő (a továbbiakban: HKT) kiválasztása, még a projektet előkészítő szakaszban megtörtént és a TRE-MIX Kft. került ki nyertes ajánlattevőként, amellyel 2010.02.05. napján megbízási szerződést kötött Kedvezményezett a projekt megvalósítási szakaszára is (nyertesség esetén).

Miután Kedvezményezett támogatást nyert a fenti azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszára is, HKT közreműködésével Kedvezményezett közbeszerzési eljárást folytatott le 2013. június 27. napján a projektmenedzsment szervezet kiválasztása tárgyában. Az összegezés megküldésére 2013. július 31-én került sor, a nyertes ajánlattevő az EUPRO Projektmenedzsment Kft. volt. A szerződéskötés napja: 2013.09. 16.

2013.10.10-én a projekt tárgyában a műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátása tárgyában ugyancsak közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely során az OVIBER Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Az összegezés megküldésének napja: 2013.11.14., a szerződéskötés napja pedig: 2013.11.18.

A tájékoztatás és nyilvánosság közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívásának előkészítése folyamatban van.

A TRE-MIX Kft.-vel szerződés módosításra került sor 2013.07.29-én, továbbá az ÉSZ-KER Kft.-vel 2013.09.03-án kötött megbízási szerződés értelmében utóbbi folytatja le az építési tárgyában a közbeszerzési eljárást.

A kivitelezési munkák tárgyában a közbeszerzési eljárás kötetit a módosult árvízszintnek megfelelően az illetékes kollégák átdolgozták, és ennek megfelelően 2014. októberében FIDIC sárga könyv szerinti kiírás megküldésre került a NFM részére előzetes minőségbiztosítás céljából.

Ezt követően 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat szerint elvégzett projekt átvilágítás alapján a Belügyminisztérium és Nemzeti Fejlesztési minisztérium a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű projektet a szakaszolandó projektek listája közé sorolta. A szakaszolásnak megfelelően a közbeszerzési szakértő a projektmenedzsment szervezettel közösen módosítja az ajánlati felhívás és dokumentációt az I. szakasz műszaki, pénzügyi és szerződéses részleteinek megfelelően.

### 4.3 Építési munkák

nem releváns

#### 4.3.01 Kiviteli terv elkészítése

nem releváns

#### 4.3.02 Terület-előkészítés, területrendezés

nem releváns

#### 4.3.03 Építési munkák

nem releváns

#### 4.4 Mérnök feladatok

A közbeszerzés eljárás megindításának dátuma 2013.10.09., amely eljárás nyertes ajánlattevője az OVIBER Kft. volt, akivel a vállalkozási szerződés 2013 novemberében megkötésre került.

#### 4.5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Jelen időszakban Vállalkozói Szerződés nem került megkötésre.

#### 4.6 Egyéb projektelem

nem releváns

#### 4.7 Megvalósulás állása az ütemtervhez képest

Feladat	Támogatási Szerződés (módosítási kérelem) szerint	Aktuális állás
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog	nem releváns	
Terület-előkészítés, területrendezés Lőszermentesítés / Régészet	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés;
Építési munkák	2015.09.01.	nincs vállalkozói szerződés;
Projektmenedzsment	2013.09.16.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés a)	2013.09.05.	szerződéskötés megtörtént
Közbeszerzés b)	2013.07.29.	szerződéskötés megtörtént
Mérnök feladatok	2013.11.28.	szerződéskötés megtörtént
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	2015.07.01.	nincs vállalkozói szerződés
Egyéb projektelem	nem releváns	nem releváns

#### 4.8 Eltérés kezelése érdekében tervezett, megtett lépések

Támogatási Szerződés módosítás benyújtása megtörtént, a projektszakaszolásra vonatkozó szerződésmódosítás aláírásra került.



## 5. Elvégzendő feladatok

### 5.1 A következő időszakban felmerülő pénzügyi menedzsment feladatok

2015. június hónapban nem várható kifizetési kérelem benyújtása.

### 5.2 A projekt útvonalterv szerinti előrehaladása kapcsán felmerülő feladatok

#### 5.2.1 Beszerzések, szolgáltatások szerződészerű teljesülése

A kivitelezési és PR feladatok ellátása tárgyában megindítandó közbeszerzési eljárásban történő közreműködés, valamint az eljárás gördülékeny lefolytatásának koordinálása.

#### 5.2.2 Projekttervezetek szervezése, koordinálás

Közbeszerzési Munkacsoport összehívása várható a PR feladatok ellátása tárgyában megindításra kerülő közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.

#### 5.2.3 Kommunikációs tervben foglaltak megvalósulása

nem releváns

Budapest, 2015. július 2.

---

Novák Zsófia s.k

Projektmenedzser  
EUPRO Projektmenedzsment Kft.

A beszámoló tartalmát megismertem, azt elfogadom:

Vác, 2015. július

---

Pető Tibor s.k.

Kedvezményezett