

17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Vác Város Önkormányzata

2600 Vác, Március 15. tér 11.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: É.V.SZ. Építőipari,

Vendéglátó és Szolgáltató Kft.

1066 Budapest, Lovag utca 22.)

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés a váci Árpád Iskola akadálymentesítésére, korszerűsítésére.

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/06/18 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola épületének a homlokzati hőszigetelése, vakolása, színezése, ablakcseréje, előtetők (kb 130 m²), előlépcsők építése és a tető héjazatának cseréje kb. 1.700 m²) a csatlakozó épületbádogos szerkezetek cseréjével együtt. A feladat része a kazánok cseréje, a fűtési rendszer teljes felújítása, radiátorok cseréje (165 db), légtechnikai berendezések szerelése, az elektromos hálózat felújítása, gyengeáramú hálózatok kiépítése, a vizes-blokkok teljes átalakítása, a burkolatok (padlóburkolat: kb 2.650 m², fal-, pillérburkolat: kb 320 m²), belső ajtók cseréje és a falak festésée (kb 9.600 m²), tapétázása (kb 1.450 m²). Megoldandó az épület akadálymentesítése, lift létesítése, két helyen lépcsőlift telepítése, akadálymentes WC-k kialakítása, korlátok felszerelése, a burkolatok, nyílászárók vakok és gyengénlátók, illetve hallássérültek számára megfelelő kialakítása. Az egykori széntüzelésű kazánház helyén tornaszoba kialakítása.

A nettó ellenszolgáltatás szerződés szerinti értéke: 241.379.833 Ft

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/08/31 (év/hó/nap)

3.)

A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és

ellenszolgáltatás: A 2.c) pontban felsorolt munkák részben valósultak meg. 2009. augusztus 25-ig az összes feladat 17,5 %-ának, azt követően pedig további 10,7 %-ának teljesítése történt meg.

A szerződés időtartama alatt 1 db részszámla kibocsátása és kiegyenlítése történt nettó 42.163.590 Ft értékben.

4.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik része szerinti (nemzeti értékhatárokat elérő) nyílt eljárás.

4.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

4.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ-6382/2009

közzétételének napja: 2009/04/15 (év/hó/nap)

4.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

4.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-11719/2009

közzétételének napja: 2009/08/31 (év/hó/nap)

5.a)*

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: nem

5.b)*

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: A felek között megkötött szerződés 9. pontja kimondja, hogy a vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén a megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. E szerződés melléklete szerint a 2. részszámla teljesítésének időpontja: 2009. augusztus 25. E teljesítés felmérési naplóját a vállalkozó szeptember 21-én adta át a megrendelőnek, aki azt szeptember 25-én úgy adta vissza, hogy az elszámolni kívánt 83.804.060 Ft helyett csak 25.801.348 Ft a ténylegesen elismert munkavégzési érték.

A 2. részszámlához tartozó műszaki tartalom nem valósult meg, a késedelem pedig több, mint a szerződésben megengedett. Ennek alapján a megrendelő 2009. október 5-én azonnali hatállyal felmondta a szerződést.

5.c)*

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: É.V.SZ. Építőipari, Vendéglátó és Szolgáltató Kft.

1066 Budapest, Lovag utca 22.

6.a)*

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:

6.b)*

Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

6.c)*

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

7.a)

A szerződést módosították-e: nem

7.b)*

Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

közzétételének napja: (év/hó/nap)

8.).*

Egyéb információk:

9.).

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Nem ért egyet a szerződés azonnali hatályú felmondásával. A hivatkozott szerződés 3. pontja a teljesítési határidőknél csak a befejezési határidőt jelöli meg, amely 2010.augusztus 31. napja. Ezen túlmenően részteljesítési határidőről, rész adás-átvételtől, illetőleg ennek határidejéről nem rendelkezik. Ugyanígy részteljesítési határidőről, rész átadás-átvételtől, illetőleg ezek határidejéről sem az ajánlati felhívás, sem a pénzügyi és műszaki ütemterv, sem a dokumentáció nem fogalmaz meg rendelkezést. Ebből következően az É.V.SZ. Kft. 20 napot meghaladó késedelme nem valósult meg, tekintettel arra, hogy 2010.augusztus 31. napja, illetőleg ehhez képest még 20 nap majdnem egy év múlva fog eljönni. Vállalkozó szolgáltatása a fentiek alapján - Árpád Iskola akadálymentesítése, korszerűsítése - oszthatatlan összhangban az építési szerződésekre vonatkozó alapelvvel, egy meghatározott időpontban 2010.augusztus 10-én kell átadás-átvétellel teljesíteni (hivatkozott szerződés 3. és 6. pontja) ezért a hivatkozott szerződés 9. pontja szerinti késedelemre alapított azonnali hatályú felmondás, illetve az elállási nyilatkozat közzlése jogszerűtlen, még akkor is, ha a Megrendelő álláspontja szerint a II. részszámlához tartozó műszaki tartalom teljesítése nem történt meg maradéktalanul. Az, hogy a műszaki ütemtervhez képest a jelenlegi készültségi fok valamelyest elmaradásban van, nem jelenti azt, hogy a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidőt tullepi, illetőleg a beruházással nem készül el a szerződés szerinti befejezési határidőben.

10.).

A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/10/12 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.