



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2015. év március hónap 10. napi ülésére

**Szám:** 12/226/2015.  
**Tárgy:** „Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása”  
projekt előrehaladásáról szóló beszámoló  
**Melléklet:** —  
**Előterjesztő:** Espár Péter mb. osztályvezető  
**Készítette:** Espár Péter mb. osztályvezető  
**Előadó:** —  
**Előzmény/korábbi döntés:** —  
**Terjedelem:** 2 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:** —  
**Döntéshozatal módja:** nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)  
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva:

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita  
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta:

Pető Tibor  
alpolgármester

## Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 15/2015. (II.10.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az Európai Unió városi beruházásokról részletes beszámolót kell készíteniük a projektmenedzsereknek, mely alapján az alábbiakat kívánom előterjeszteni:

Vác Város Önkormányzata 2013. évben 496,4 MFt EU-s támogatást nyert el a város területén található közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére. Az összeg a projekt megvalósításának 85 %-át fedezi, a fennmaradó 15 %-os részt az Önkormányzatnak kell saját forrásból biztosítania. A rekonstrukció magába foglalja a jelenleg üzemelő lámpatestek korszerű, LED világítótestes lámpafejekre történő cseréjét. Az előzetes tanulmányok alapján összeállításra került a közbeszerzési dokumentációt, mely alapján kiírásra került a projekt közbeszerzési eljárása. A leadási határidőig egyetlen egy szervezet nyújtott be érvényes közbeszerzési árajánlatot. A nyilvános pályázat eredményhirdetését, valamint a minisztérium szabályszerűségi ellenőrzését követően 2015. február 25-én ünnepélyes keretek között aláírásra került az Önkormányzat és a nyertes E'lios Innovatív Energetikai Zrt. közötti bo. 534.906.093 Ft összegű vállalkozói szerződés. Ezen szerződés alapján a vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat. A tervek engedélyeztetését követően kezdődhet a lámpatestek gyártása és szerelése. Amint legyártásra kerülnek az egyes területekhez tartozó lámpatestek, azokat folyamatosan cseréli majd a kivitelező. A kivitelezési munkák — időjárás és egyéb esetleges akadályoztató események figyelembe vételével — várhatóan 2015. év nyarára fejeződnek be. A vállalkozó ezek után is folyamatosan ellenőrzi majd az új lámpák működését és az esetlegesen felmerülő hibákat szükség szerint javítja majd.

A korszerűsítéssel a város, előzetes számítások alapján 601 000 kWh áramot és mintegy 37,5 MFt összeget tud megspórolni éves szinten, mely a jelenlegi fogyasztás mintegy 39 %-a.

Fontos információ, hogy a leszerelt hagyományos fényforrású lámpatesteket átvizsgálják és amelyek megfelelő műszaki állapotúak, azokat a város azon egyéb területein szerelik fel, amely területeken már kiépített közvilágítási hálózat és oszlopsor található, csak a lámpatestek hiányoznak.

A „Hatékony Árvízvédelem Vácon” című projekt részletes összefoglalóját az Operatív Programokról szóló tájékoztató melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására.

Vác, 2015. március 4.

Tisztelettel:

  
**Espár Péter**  
mb. osztályvezető

### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a „Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása” projekt előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** 2015. 03.10.

**Felelős:** VKB elnöke