



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2015. év július hónap 7. napi ülésére

Szám: 12/226-8/2015.
Tárgy: „Vác Város közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
projekt előrehaladásáról szóló beszámoló
Melléklet: —
Előterjesztő: Espár Péter mb. osztályvezető
Készítette: Espár Péter mb. osztályvezető
Előadó: —
Előzmény/korábbi döntés: —
Terjedelem: 2 oldal
Bizottsági tárgyalások: —
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Pető Tibor
alpolgármester

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 15/2015. (II.10.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az Európai Unió városi beruházásokról részletes beszámolót kell a projektmenedzsereknek készíteniük, mely alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, az ELMŰ a munkakezdéshez szükséges engedély kiadásra került. Az állami és az önkormányzati útkezelői hozzájárulások kiadásra kerültek.

Az önkormányzat több egyeztetést folytatott a jelenleg üzemelő világítótestek (armatúrák) többségének tulajdonosával, az Elmű Hálózati Kft-vel, aki kéri megtéríteni a nyilvántartásuk szerinti 2433 db berendezés értékét, 2.246.109 Ft-ot, valamint az Önkormányzat által korábban finanszírozott, de az Elmű-nek térítésmentesen átadott 692 db eszköz Áfa-ját, mely 1.561.396 Ft. Az ezzel kapcsolatos Adásvételi szerződést mindkét fél aláírta, egyúttal a megfelelő összegekre vonatkozó számlákat az ELMŰ megküldte, teljesítésük folyamatban van.

Az armatúrák cseréjére 2015. június 16-án megtörtént a munkaterület átadás-átvételi eljárás. Ezen a résztvevő felekkel megállapodtunk, hogy hetente egy alkalommal kooperációt tartunk az előző heti munkavégzésekről, valamint a szükséges következő heti elvégzendő feladatokról. A kivitelező legutóbbi tájékoztatása szerint 2015. június 30-án a lámpatestek 54 %-át lecserélték, a kivitelező benyújtotta a szerződés szerinti részszámláit.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására.

Vác, 2015. július 2.

Tisztelettel:


Espár Péter
mb. osztályvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a „Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása” projekt 2015. július havi előrehaladásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2015. július 7.

Felelős: VKB elnöke
Műszaki Osztály mb. ov