



Tárgy: Kórházi rekonstrukció Intézkedési Terve

Tisztelt Képviselőtestület !

A Jávorszky Ödön Városi Kórház rekonstrukciójának IV. befejező részével kapcsolatosan a kórház vezetése Intézkedési Tervet dolgozott ki. Az Intézkedési Terv tartalmazza az egyes munkafázisoknak megfelelő osztályok működési változásait, adott esetben csökkentett ágyszámmal történő működését. A tervet a kórház benyújtotta az Országos Tisztiorvosi Hivatalnak ahol azt támogatták, de egyben kérték a fenntartó (képviselő-testület) véleményezését az ügyben.

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a 2011. 09. 14-i ülésén az Intézkedési tervet megtárgyalta, azt támogatja, felkéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Intézkedési Tervet tárgyalja meg, véleményezze, annak kivitelezéséhez – a benne foglaltaknak megfelelően - járuljon hozzá.

Vác, 2011. szeptember 15.

Dr. Bánhidi Péter
bizottság elnöke

Határozati javaslat:

Vác Város Képviselőtestülete a Jávorszky Ödön Városi Kórház rekonstrukciójának IV. befejező részével kapcsolatban a kórház vezetése által kidolgozott Intézkedési Tervet megtárgyalta, támogatja, az abban foglaltak kivitelezéséhez hozzájárul.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Szavazás: nyílt ülés, egyszerű többség



2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. • Telefon: (27) 620-620
 Telefax: (27) 314-693 • e-mail cím: vacikorhaz@javorszky.hu • internet cím: www.javorszky.hu

Önkormányzat

VÁC

Március 15. tér 11.

2600

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERSÉGE	
2011. SZEPT. 05.	Ikt. sz.: Ig.: 2101-4/11
5/3045/2011.	Melléklet:
	- Intézkedési Terv
	- Ig.: 2133-4/2011. levél
	- Ig.: 2133-6/2011. levél
	Ig.: 2133-4/11
	Ig.: 2133-5/11

Fördös Attila
 Polgármester úrnak

*A szövegben
 fordított írásban
 korrigálni
 előterjesztés!
 G. H. P.*

Tisztelt Polgármester Úr!

A váci Jávorszky Ödön Városi Kórház rekonstrukciójának befejező részével kapcsolatosan a kórház vezetése által elkészített Intézkedési Tervet 2011. június 14-i dátummal Önök felé eljuttattuk, annak mellékleteivel együtt. Az Intézkedési Terv tartalmazza az egyes munkafázisoknak megfelelő osztályok működési változásait, adott esetben csökkentett ágyszámmal történő működését. Ezen Intézkedési Tervet bejelentettük az OTH-nak 2011. június 23-i dátummal. Az OTH válaszában elfogadta az Intézkedési Tervben foglaltakat, de egyúttal kérte a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulását a tervben részletezett ágyszám-csökkentésekkel, illetve szüneteltetésekkel kapcsolatban. Ezen kérése nem volt egyértelmű, mert nem tűnt ki ebből, hogy képviselőtestületi hozzájárulást kérnek. Köszönettel vettük Polgármester Úrnak az Intézkedési Tervre vonatkozó hozzájárulását. Az ÁNTSZ újabb megkeresése már konkrétan tartalmazza, hogy a fenti kérdésben a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges.

Tisztelettel kérem ezért Polgármester Urat, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésen a kórház Intézkedési Tervét tárgyalják meg, véleményezzék és hozzájárulásukat minél előbb küldjék meg a kórház részére.

Mellékelten ismételten megküldöm az Intézkedési Tervet, valamint az OTH-tól érkezett kéréseket is.

Segítségét előre is köszönve,

Tisztelettel:

Dr. Kázmér Tibor
 főigazgató

Vác, 2011. augusztus 16.

3045



MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
 MSZ EN ISO 9001:2009



503/0424(1)



2011 JUN 10

Ugyan az amennyiben...

Ig: 1637-13/11.

→ A.P. 16.
→ Műhely. 0. (12)
→ GAZD. 16.
→ Lámna RÖ 16.
→ Lámna ÖB.

Intézkedési Terv
Rekonstrukció IV. ütem
orvos szakmai terület

A Jávorszky Ödön Városi Kórház IV. rekonstrukciós fázisának időtartama eredményes pályáztatási folyamatok eredményének függvényében várhatóan 2011. július 4-től 2012. március 5-ig tart. Az építési munkálatok a gyakorlatban 2 fázisban zajlanak majd. A kórházi osztályok struktúra és költözési terve (mellékelve az Ig.: 481-12/11. sz. dokumentum).

Az I. szakaszban az „E” és „F” pavilonok kiürítése, majd felújítása történik 2011. július 4-től 2011. november 1-ig. Ennek kapcsán az 565 kórházi ágyból 72 ágy működése (12,7 %) szünetel: 29 aktív ágy és 43 krónikus ágy.

Aktív		Krónikus	
Kardiológia	6 ágy	Ápolási osztály	23 ágy
Neurológia	13 ágy		
Urológia	5 ágy	Krón. Belgyógyászat	20 ágy
Fül-orr-gégészlet	5 ágy		
Összesen	29 ágy	Összesen:	43 ágy

A második ütem csak az „E” és „F” pavilonok felújítása, illetve betegekkel való feltöltése után indulhat.

2011. november 18-tól 2012. február 28-ig tart az „A” épület északi szárnyának felújítása. Gyakorlatilag ezzel párhuzamosak a 2011. november 7-től 2012. március 5-ig tartó, „G” és „H” pavilonok építési munkálatai.

Így ebben a szakaszban esik ki a legtöbb működő kórházi ágy: 244 ágy (az összes ágy 43,2 %-a), az alábbi bontásban:

Aktív		Krónikus	
Kardiológia	15 ágy	Ápolási osztály	23 ágy
Sebészet	17 ágy	Pszichiátria	40 ágy
Traumatológia	20 ágy	Krón. Belgyógyászat	20 ágy
Pszichiátria	14 ágy	Rehabilitáció	20 ágy
Urológia	6 ágy		
Fül-orr-gégészlet	8 ágy		
Gasztroenterológia	21 ágy		
Neurológia	34 ágy		
Belgyógyászat	6 ágy		
Összesen:	141 ágy	Összesen:	103 ágy

A kórház minden egységének koordináltan, felelősen, egymást támogatva kell a biztonságos és optimális működést elősegítenie.

1. Orvos szakmai szempontból a rekonstrukció alatt a legfontosabb cél a betegek biztonsága és az ellátásuk maximális biztosítása. Nem sérülhet az intézmény közegészségügyi-járványügyi rendszere. Az ÁNTSZ-szel folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a kórházhygiénés osztály. Ennek kapcsán fontos a költöztetések során a záró fertőtlenítések elvégzése, valamint a hygiénés protokollok betartása és betartatása. Meg kell előzni a keresztfertőzések lehetőségét.

Felelős: orvos igazgató, mb. ápolási igazgató, hygiénés főorvos

2. Elérendő optimalizálási cél, hogy minél kevesebb aktív ágy szüneteljen a felújítás alatt.
Felelős: VIR, FIB
 3. A kórház műszaki rendszerének folyamatosan, kontrollált módon kell a működést ellátnia. Elsődleges szempont az energia, víz- és egyéb közművek zavartalan üzemeltetése.
Felelős: gazdasági igazgató, műszaki osztályvezető
 4. Elengedhetetlen feltétele a rekonstrukció sikeres, gazdaságos lebonyolításának az épületek határidőre történő kiürítése, átadása, illetve az osztályok biztonságos költöztetése.
Felelős: műszaki osztályvezető, ellátási osztályvezető, a betegellátó osztály vezető főorvosa, főnővére.
 5. Finanszírozási szempontból alapvető mind két szakaszban, de jelzetten a másodikban az ágykihasználtság maximalizálása és az ápolási napok optimalizálása. Ehhez igazítandó a logisztika (étkeztetés, gyógyszer- és textília ellátás). Elérendő, hogy a költözési időszakban az osztály lehetőleg minimális létszámmal működjön, viszont ezután teljesítményét maximális szinten kell tartania.
Felelős: FIB, VIR, osztályvezető főorvosok
- I. Az átépítés első szakaszában a kórház biztosítani képes a betegek ellátási szükségletét, így ki tudja tölteni a 2011. október 31-ig rendelkezésre álló TVK kereteit. Ebben a szakaszban az elektív beavatkozások esetében jelentős korlátozás nem szükséges, de a TEK-en kívüli betegek elutasítása és a várólistán hátrább kerülése szükséges lehet.
Felelős: FIB, VIR, osztályvezető főorvosok
 - II. A második ütemben közel felére csökken a kórház fekvőbeteg ellátási képessége. Így a finanszírozás optimális elérése érdekében szükséges lépések:
 1. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó osztályok TVK-it úgy kell felosztani, hogy a biztosan, a leginkább költség-hatékonyan teljesíteni tudó osztályok kapjanak többet. (pl. kúraszerű ellátások).
Felelős: VIR, kontrolling, FIB
 2. A beavatkozásoknál az elektív műtétek minimalizálására lehet számítani, az akut esetek abszolút előnyt élveznek.
Felelős: orvos igazgató, osztályvezető főorvosok, FIB
 3. A várólisták megnyúlhatnak.
Felelős: orvos igazgató, FIB
 4. Előnyben kell részesíteni az egynapos beavatkozásokat.
Felelős: FIB, osztályvezető főorvosok
 5. Fontos a TVK-n felüli tevékenység maximalizálása (pl. szüléset).
 6. A járóbeteg-ellátás terhet vesz le a fekvő egységek válláról. Számítani lehet a rendelési idők helyzettől függő hosszabbítására.
Felelős: orvos igazgató, HR

7. Az ápolási időt az adott HBSC minimális ápolási napjára kell lehetőség szerint leSORÍTANI, az ágyforgót növelni kell.

Felelős: ápolási igazgató, FIB, osztályvezető főorvosok

8. A társult szakmai egységek mátrixban való működtetése adott helyzetben felmerülhet.

9. A patológiai egység 2011. augusztusában 3 hétig (várhatóan augusztus 4-től), a felújítás ideje alatt szünetel. Szerződéses formában a boncolásokat intézetén kívül végzik. A szövettani vizsgálatokat intézményünkben (nővérszálló), vagy külső helyszínen végzik el. A halothűtés a 3 hét alatt lehetséges. Törekedni kell a TVK mentes tevékenység optimális működtetésére.

Felelős: patológiai osztályvezető

10. A Jávorszky Ödön Városi Kórház élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy a rekonstrukció II. fázisát tekintve TVK átcsoportosítást kér az OEP-től a 2012. év második finanszírozási félévére. Érdemes élni azzal a lehetőséggel, hogy a hibajavításokból adódó súlyszámokat is ezen időszakban számoljuk el.

Felelős: VIR, kontrolling, FIB

11. A külső és belső körülmények változása okán szükség lehet az intézkedési tervek és a megvalósítás adekvát módosítására. Ebben a folyamatban az állandó egyeztetés, együttműködés és kontroll elengedhetetlen. A vezetés kéri, hogy minden kórházi szervezeti egység dolgozza ki, és adja le a titkárságra az osztályára vonatkozó intézkedési tervet.

Felelős: osztályvezető főorvosok, részlegvezetők

Határidő: 2011. május 20.

A hatékony együttműködésben bízva,

Üdvözlettel:

Dr. Molnár Csaba
Orvosigazgató

Vác, 2011. május 4.

Kiegészítés:

A költöztetési tervben az alábbi módosításokat tesszük:

Az I. ütem ideje alatt a „G” pavilon emeletére költözik a belgyógyászat 41 ágygal, és a „H” pavilon emeletére a pszichiátriai 57 ágygal.

A neurológiai osztály kúraszerű ellátása a városi ügyelet épületében kerül elhelyezésre.

Vác, 2011. június 10.

Dr. Molnár Csaba
Orvosigazgató

Szülészeti 17 ágy	VII.	Újszülött-Csecsemő-Gyermek 20 ágy
Nőgyógyászat 13 ágy	VI.	Műtő Szülészobá
Kardiológia 23 ágy Gasztroent. 12 ágy	V.	Kardiológia 25 ágy
Sebészet 17 ágy Neurológia 10 ágy	IV.	Sebészet 28 ágy
Neurológia 32 ágy	III.	Gasztroent. 28 ágy
Traumatológia 22 ágy	II.	Traumatológia 23 ágy
Urológia 15 ágy Fül-orr-gége 15 ágy	I.	Intenzív 8 ágy
Igazgatóság	Fsz.	Higiéne, Iktató, Telefonközpont, Pénztár
FIBO	Alagsor.	Patológia

Pszichiátria 57 ágy	H pav.
Rehabilitáció 40 ágy	

Belgyógyászat 41 ágy	G pav.
Pszichiátria 39 ágy	

SZÜNETEL 2011.07.04. – 2011.11.01.	F pav.
SZÜNETEL 2011.07.04. – 2011.11.01.	

SZÜNETEL 2011.07.04. – 2011.11.01.	E pav.
SZÜNETEL 2011.07.04. – 2011.11.01.	

Nővérszálló



(19)

Pro Urbe Vacienſi Jávorszky Ödön Kórház

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. • Telefon: (27) 620-620
Telefax: (27) 314-693 • e-mail cím: vacikorhaz@javorszky.hu • Internet cím: www.javorszky.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
BUDAPEST
Gyáli út 2-4.
1096

Ikt. sz.: *Sg. 2133-2/11.....*
Üi.: Dr. Molnár Csaba orvos igazgató
Dr. Kóhalmi Margit higiénikus főorvos

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos

Tisztelt Tisztifőorvos Asszony!

A váci Jávorszky Ödön Kórház 1995-ben kezdődött rekonstrukciójának negyedik, befejező része a jóváhagyott tervek alapján, 2011. július 11-én kezdődik, és előreláthatóan 2012. március 05-én fog befejeződni. A munkálatok a hét emeletes hotel épület („A” épület) északi oldalát, valamint a négy pavilont („E”, „F”, „G”, „H” épületek) érintik és a közművek cseréjét, a kórtermek felújítását, komfortosítását foglalják magukba. A kórház alapterülete, ágyainak száma és tevékenységi köre nem fog változni.

A beteg ellátásnak, a rekonstrukció alatti, megszervezésénél a beteg biztonság és a közegészségügyi- járványügyi biztonság feltételeinek a biztosítása volt a fő szempont, a bevétel kiesés lehető legkisebb mértékének a tartása mellett.

A kivitelezést két ütemben tervezik elvégezni, ami alatt a beteg ellátás – részletesen kidolgozott terv alapján - folyamatos lesz.

A menedzsment tervei szerint a rekonstrukció első fázisában a kórház 565 (442 aktív, 123 krónikus) ágyából 29 aktív (kardiológiai: 6, neurológiai: 13, urológiai: 5, fül- orr- gégészeti: 5) és 43 krónikus ágy (krónikus belgyógyászati: 20, Ápolási osztály: 23) fog szünetelni.

A második fázisban a szünetelő ágyak száma 244 lesz, amelyek közül 141 lesz az aktív (kardiológiai: 15, sebészeti: 17, traumatológiai: 20, pszichiátriai: 14, urológiai: 6, gasztroenterológiai: 21, fül- orr- gégészeti: 8, neurológiai: 34, belgyógyászati: 6) és 103 a krónikus ágy (rehabilitációs: 20, pszichiátriai: 40, krónikus belgyógyászati: 20, Ápolási osztály: 23)

A fentiekkel kapcsolatban a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kórházhigiénés csoportjával folyamatosan konzultáltunk és megbeszéléseinken a Budapest Főváros Kormányhivatala Váci-, Szobi-, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézet képviselője is rendszeresen részt vett.




MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
MSZ EN ISO 9001:2009



503/0424(1)

A fentieket szíves tájékoztatásul jelentetem be. Amennyiben Tisztifőorvos Asszonynak további adatokra lenne szüksége, azokat a legrövidebb időn belül szolgáltatani fogjuk.

Tisztelettel:


Dr. Kázmér Tibor
főigazgató



Vác, 2011. június 23.



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

ÁNTSZ

7.12. Dr. Kóhámi Margit intézte
Reco tenet → POLGÁR MESTERINTÉZ
TÁJÉK + Hozzájárulás
KÉRÉS
OTH rendelkezés
alappán

Iktatószám: 5788-2/2011.
Előadó: Szűcs Adrienn
Közv. telefon: 06-1/465-3800/1481
Hivatkozási szám: 2133-2/11.
Ügyintézőjük: dr. Molnár Csaba orvos igazgató,
dr. Kóhámi Margit higiénikus főorvos
Melléklet:-
(Válaszban kérjük iktatószámunkra hivatkozni!)
Tárgy: Tájékoztatás kérése

Jávorszky Ödön Városi Kórház

dr. Kázmér Tibor
főigazgató

Vác
Argenti Döme tér 1-3.
2600

Jávorszky Ödön Városi Kórház	
Érkezett:	2011 JÚL. 12
Iktatószám:	Tételszám:
19 2133-1/11	19

Tisztelt Főigazgató Úr!

A fentiekben hivatkozott számú levelében arról tájékoztatott, hogy az Ön által vezetett egészségügyi intézmény 1995-ben kezdődött rekonstrukciójának negyedik, befejező része 2011. július 11-én kezdődik és várhatóan 2012. március 5-én befejeződik. Levelében (kelt 2011. június 23.) biztosít arról, hogy a kivitelezést két ütemben tervezik elvégezni, ami alatt a beteg ellátás folyamatos lesz.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetrendszere 2011. január 1-től átalakításra került. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010 (XII. 27.) Korm. Rendelet 27. § (5) bekezdése, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 2011. január 1-jétől Hivatalom rendelkezik hatáskörrel az Ön által vezetett egészségügyi intézmény működésével kapcsolatban, mint engedélyező egészségügyi államigazgatási szerv.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. §-a szerint:

„ (1) Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulásával szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább egy hónappal előbb be kell jelenteni az engedélyező

Budapesti telephely

Cím: 1138 Budapest, Váci út 174.

Telefon: +36 1 465 3874 – Fax: +36 1 465 3868 – E-mail: igazgatas.fovaros@oth.antsz.hu

egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentéshez csatolni kell a közszolgáltatásért felelős szerv hozzájárulását.....

(2) Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és a közszolgáltatásért felelős szervnek.

(4) A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól."

Az Ön tájékoztatása szerint rekonstrukció első fázisában az egészségügyi intézmény 565 ágyából 29 aktív ágy szünetelne az alábbiak szerint:

- a Kardiológiai Osztály 54 ágyából 6 ágy,
- a Neurológiai Osztály 55 ágyából 13 ágy,
- az Urológiai Osztály 20 ágyából 5 ágy,
- a Fül-orr-gégészeti Osztály 20 ágyából 5 ágy.

Továbbá a rekonstrukció első fázisában az egészségügyi intézmény 565 ágyából 43 krónikus ágy szünetelne az alábbiak szerint:

- a Krónikus Belgyógyászati Osztály 20 ágyából 20 ágy,
- az Ápolási Osztály 23 ágyából 23 ágy.

Az Ön tájékoztatása szerint rekonstrukció második fázisában az egészségügyi intézmény 565 ágyából 141 aktív ágy szünetelne az alábbiak szerint:

- a Kardiológiai Osztály 54 ágyából 15 ágy,
- a Sebészeti Osztály 35 ágyából 17 ágy,
- a Traumatológiai Osztály 45 ágyából 20 ágy,
- a Pszichiátriai Osztály 56 ágyából 14 ágy,
- az Urológiai Osztály 20 ágyából 6 ágy,
- a Gasztroenterológiai Osztály 40 ágyából 21 ágy,
- a Fül-orr-gégészeti Osztály 20 ágyából 8 ágy,
- a Neurológiai Osztály 55 ágyából 34 ágy,
- a Belgyógyászati Osztály 41 ágyából 6 ágy.

Továbbá a rekonstrukció második fázisában az egészségügyi intézmény 565 ágyából 103 krónikus ágy szünetelne az alábbiak szerint:

- a Krónikus Belgyógyászati Osztály 20 ágyából 20 ágy,
- az Ápolási Osztály 23 ágyából 23 ágy,
- valamint 20 rehabilitációs ágy szakmai profil megnevezése nélkül (mozgásszervi vagy pszichiátriai).

Az Ön bejelentése szerint a rekonstrukció első és második fázisában a Krónikus Belgyógyászati Osztály (ellátási területe: Bernecebaráti, Ipolytölgyes, Kóspallag, Márianosztra, Perőcsény, Tésa, Zebegény, Csörög, Galgagyörk, Kismémedi, Nagymaros, Püspökhatvan, Rád, Sződ, Vácduka, Dunakeszi, Göd, Órbottyán, Ipolydamásd, Kemence, Letkés, Nagybörzsöny, Szob, Vámosmikola, Acsa, Csővár, Kismaros, Kosd, Penc, Püspökszilágy, Szokolya, Sződliget, Váchartyán, Fót, Csomád, Vácrátót), valamint az Ápolási Osztály (ellátási területe: Bernecebaráti, Ipolytölgyes, Kóspallag, Márianosztra, Perőcsény, Tésa, Zebegény, Csörög, Galgagyörk, Kismémedi, Nagymaros, Püspökhatvan, Rád, Sződ, Vác, Váchartyán, Dunakeszi, Göd, Órbottyán, Ipolydamásd, Kemence, Letkés, Nagybörzsöny, Szob, Vámosmikola, Acsa, Csővár, Kismaros, Kosd, Penc,

Püspökszilágy, Szokolya, Sződliget, Vácduka, Verőce, Fót, Csomád, Vácraátót) működése szünetelne.

Kérem a Tisztelt Főigazgató Úr szíves tájékoztatását a levelem kézhezvételét követő 8 napon belül:

- P. 4
1. A Közzolgáltatásért felelős szerv hozzájárulásáról a fentiekben részletezett szüneteltetéssel kapcsolatban.
 2. A rekonstrukció első- és második fázisának kezdő valamint várható befejezésének időpontjairól. *Nem meg pontos DATUM, VAGY VANNAK KÉRÉS LEVELEK! VÁLASZ*
 3. A betegellátás folyamatos biztosításának módjáról tekintettel a Krónikus Belgyógyászati Osztály és az Ápolási Osztály területi ellátási kötelezettségére.
 4. A rekonstrukció második fázisában szünetelő 20 rehabilitációs ágy szakmai profiljáról (mozgásszervi és/vagy pszichiátriai).
 5. A rekonstrukció ideje alatt (2011. július 11 - 2012. március 5.) szünetelő aktív - a fentiekben részletezett szakmai profilú - ágyak esetében az ellátási kötelezettségébe tartozó betegek ellátásának biztonságáról és folyamatosságáról.

Budapest, 2011. július 7.


Üdvözlettel:

Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifőorvos nevében kiadmányozza:

Dr. Ladányi Márta
mb. főosztályvezető





Pro Urbe Vaciensis Jávorszky Ödön Kórház

2600 Vác, Argenti Dóme tér 1-3. • Telefon: (27) 620-620
Telefax: (27) 314-693 • e-mail cím: vackorhaz@javorszky.hu • Internet cím: www.javorszky.hu

Iktatószám: Ig: 2.13.3-5 /2011.
Tárgy: Rekonstrukció a Vác városi
Jávorszky Ödön kórházban.
Hiv. sz.: 5788-2/2011

Kellek Elek: Ig: 2.10A-6/11 sz. Levél wassalok

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztii főorvosi Hivatal

Dr. Paller Judit
Mb. országos tisztii főorvos

Budapest
Váci út 174.

1138

Tisztelt Tisztii főorvos Asszony!

A Vác városi Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójának befejező részével kapcsolatban kért további információkat az alábbiak szerint tudom megadni.

Ad 1. Vác város Önkormányzatának, a megfoltított kórházi ágyak szüneteltetésére vonatkozó engedélyét, mellékelten felterjesztem.

Ad 2. A rekonstrukció első fázisának, tervezett, kezdő időpontja 2011. júl.11., befejezésének várható ideje 2011. nov. 1. A második fázis kezdetének tervezett időpontja 2011. nov. 7. befejezésének tervezett ideje 2012. márc. 5.

A kivitelezésre benyújtott pályázatoknak, a közbeszerzési eljárás alapján történő elbírálására – a Project menedzsmenttől kapott legújabb tájékoztatás szerint - azonban csak július 22-én fog sor kerülni. A munkálatok megkezdésére, ilyen módon, előre láthatóan, csak augusztus első vagy második hetében várható. Ennek következtében az egyes ütemek kezdetének időpontja is változni fog, ami majd csak a kivitelezővel való első tárgyalás után válik ismertté előtünk is. Az Európai uniós pályázati összegből végrehajtott munkálatok befejezésének időpontja azonban nem változhat.

Ad 3., 4., 5. A névlegesen szünetelő krónikus belgyógyászati, ápolási és mozgásszervi rehabilitációs ágyak közül, reményeink szerint, módunk lesz, előre meg nem határozható számú, krónikus ágy működtetésére, az aktív ágyak terhére. A kórház ágy kihasználtsága ugyanis 60 % körüli, így bizonyos számú ágy szüneteltetése mellett is van anyai tartalék az ellátó rendszerben, hogy a betegek folyamatos és biztonságos ellátást kapjanak. A járóbeteg szakrendelések kapacitásainak kellő kihasználásával is biztosítani tudja a kórház, hogy a nem obligát fekvő elhelyezést is megfelelő ellátást kapjanak a szakmai protokollok alapján. Az aktív beteg ellátás területén szélesebb körben kívánjuk alkalmazni az egy napos ellátást, a várólisták kismértékű növekedésére azonban számítnunk.



MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
MSZ EN ISO 9001:2009




9030424(1)

A váci Jávorszky Ödön Kórház saját erőforrásaival, illetve személyi és tárgyi kapacitásával biztosítani tudja a rekonstrukció alatt a területi ellátási kötelezettségét!

Vác, 2011. július 15.

Tisztelettel:


Dr. Molnár Csaba
orvos igazgató